

**Общественная муниципальная комиссия
по обеспечению реализации муниципальной программы
формирования современной городской среды на территории
муниципального образования «Ивановский сельсовет»
Рыльского района Курской области**

Протокол № 5 от 05 июля 2021 года

На заседании общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области присутствуют 7 (семь) членов комиссии из 11 (одиннадцати), комиссия правомочна принимать решения.

Повестка дня:

1) О реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в рамках исполнения муниципальной программы формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2021 год.

СЛУШАЛИ: заместителя председателя общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области Е.Ю. Морозову.

Она довела до сведения членов комиссии, что на 2021 год в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2021 год запланированы к благоустройству следующие территории:

- дворовая территория по адресу: Курская область, Рыльский район, Ивановский сельсовет, п. Марьино, ул. Сироткина, МКД №6, срок выполнения работ: 10.05.2021 – 18.06.2021,

- общественная территория по адресу: Центральный парк (1 этап) по адресу: Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Гора Льговская, срок выполнения работ: 11.05.2021 – 25.06.2021.

Все подрядчики приступили к выполнению работ, на отчетную дату – 01.07.2021, процент выполнения работ составляет: по дворовой территории – 65%, по общественной – 99% (ожидается заключение Стройнадзора).

По дворовой территории подрядчик обещает выполнить работы к 10 июля 2021 года. По состоянию на 30 июня 2021 года подрядчику направлено два требования о об исполнении обязательств и уплате пени на общую сумму 2318,84 рубля.

ВЫСТУПИЛИ: Маслова Л.А., секретарь комиссии, контрактный управляющий Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района, которая ознакомила членов комиссии с ежемесячным отчетом по муниципальной программе Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области «Формирование современной городской среды» по состоянию на 01.07.2021 года.

РЕШИЛИ: вести контроль за ходом работ со стороны Подрядчика по благоустройству дворовой территории, согласовать ежемесячный отчет по реализации мероприятий муниципальной программы Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области «Формирование современной городской среды» по состоянию на 01.07.2021 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 (семь) членов, «против» - 0 (ноль) членов, «воздержались» - 0 (ноль) членов.

Протокол подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://admivanovsky.ru>.

Заместитель Председателя
общественной
муниципальной комиссии



Е.Ю. Морозова

Секретарь общественной
муниципальной комиссии



Л.А. Маслова